



# DRAMMEN KOMMUNE

## SAKSUTREDNING

Saknr.	30/18	Saksbeh.	Monika Pedersen
Jour.nr	11/2858	Fagavd.	Drammen Eiendom KF
Mappe		Avgj. av	Styret
Møtedato	29/05-2018		

### SAK 30/18: HMS rapport prosjekt

#### Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

#### Forslag til vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om status HMS kontroll i byggeprosjekter pr. 1. tertial 2018 til orientering.

Gjermund Riise Brekke  
daglig leder

Monika Pedersen  
prosjektansvarlig

#### Drammen Eiendom KF

Ilebergveien 21, 3011 Drammen  
Pb 450 Brakerøya, 3002 Drammen  
Tlf. 32 04 30 00 Fax 32 20 30 10  
drammen.eiendom.kf@drmk.no  
www.drammen.kommune.no  
Org. nr. 876 820 722

Det vises til tidligere rapport datert 12.02.2018 og arbeidet med kontroll av:

- A. Lønns- og arbeidsvilkår
- B. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen

### A. Lønns- og arbeidsvilkår

Følgende kontroller var planlagt ved forrige rapportering:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Pr.nr. 10342 Øren skole | februar 2018     |
| Pr.nr. 10340 Fjell 2020 | mars/ april 2018 |

#### Status

- Pr.nr. 10342 Øren skole  
Trinn 1 – Egenrapportering og risikovurdering - gjennomført 27.02.2018.  
Trinn 2 + 3 – Dokumentasjonsgjennomgang og stedlig kontroll – DEKF planlegger å gjennomføre kontroll i løpet av juni 2018.  
I tillegg skal Innkjøpsavdelingen v/Kemneren i Drammensregionen gjennomføre en uanmeldt stedlig kontroll. Innkjøpsavdelingen har mottatt fremdriftsplan for prosjektet, for å kunne vurdere når kontrollen bør gjennomføres.
  
- Pr. nr. 10340 Fjell 2020  
Trinn 1 – Egenrapportering og risikovurdering – gjennomføres juni 2018  
Trinn 2 + 3 – Dokumentasjonsgjennomgang og stedlig kontroll – DEKF planlegger å gjennomføre kontroll i løpet av august 2018.  
(Kontroll er utsatt fordi det er foreløpig kun en UE som jobber på stedet).  
I tillegg skal Innkjøpsavdelingen v/Kemneren i Drammensregionen gjennomføre en uanmeldt stedlig kontroll. Innkjøpsavdelingen har mottatt fremdriftsplan for prosjektet, for å kunne vurdere når kontrollen bør gjennomføres.
  
- Nye prosjekter hvor kontroller i henhold til trinn 1, 2 og 3 planlegges sommeren 2018.
- Pr. nr. 10349 Brandengen flerbrukshall
- Pr.nr. 10353 Strømsø skole, oppgradering til kontorformål
- Pr. nr. 10371 Kjøsterud skole, elevtilpasninger

### B. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen

SHA kontroll på byggeplassene ivaretas av KU- SHA rollen. Det er byggeledelsen som har ansvar for gjennomføring av kontrollen. Kontroller gjøres løpende iht. SHA planene som gjelder for hver prosjekt.

#### Status

Det er blitt rapportert noen små skader pga. glatt føre på Fjell, ellers ingen rapporterte skader.