



# DRAMMEN KOMMUNE

## SAKSUTREDNING

Saknr.	40/18	Saksbeh.	Monika Pedersen
Jour.nr	11/2858	Fagavd.	Drammen Eiendom KF
Mappe		Avgj. av	Styret
Møtedato	24/09-2018		

### SAK 40/18: HMS rapport prosjekt

### Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

#### Forslag til vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om status HMS kontroll i byggeprosjekter pr. 2. tertial 2018 til orientering.

Gjermund Riise Brekke  
daglig leder

Monika Pedersen  
prosjektansvarlig

#### Drammen Eiendom KF

Ilebergveien 21, 3011 Drammen  
Pb 450 Brakerøya, 3002 Drammen  
Tlf. 32 04 30 00 Fax 32 20 30 10  
drammen.eiendom.kf@drmk.no  
www.drammen.kommune.no  
Org. nr. 876 820 722

Det vises til tidligere rapport 12.02.2018 (sak 07/18) 29.05.2018 (sak 30/18 – 1. tertial) vedrørende arbeidet med kontroll av:

- A. Lønns- og arbeidsvilkår
- B. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen

### A. Lønns- og arbeidsvilkår

Følgende kontroller er gjennomført siden forrige rapportering:

Pr.nr. 10342 Øren skole 12.06.2018

Følgende kontroller er planlagt:

Pr.nr. 10340 Fjell 2020 13.09.2018

Pr.nr. 10353 Strømsø skole 25.09.2018

Pr.nr. 10349 Brandengen flerbrukshall primo oktober 2018

Pr.nr. 10371 Kjøsterud skole, elevtilpasninger ultimo september 2018

Nye prosjekter hvor kontroller i henhold til trinn 1, 2 og 3 planlegges 3. tertial 2018 er:

Pr.nr. 10354 Børresen skole, elevtilpasninger

Pr.nr. 10219 Schwartz gate 18, utbedringer

Pr.nr. 10348 Erik Olsens gate 3/7, renovasjonsløsning og uteanlegg

#### Status

- Pr.nr. 10342 Øren skole  
Trinn 1 – Egenrapportering og risikovurdering - gjennomført februar 2018.  
Trinn 2 + 3 – Dokumentasjonsgjennomgang og stedlig kontroll – gjennomført 12.06.2018.  
I tillegg har Innkjøpsavdelingen v/Kemneren i Drammensregionen gjennomført en uanmeldt stedlig kontroll. Innkjøpsavdelingen har mottatt fremdriftsplan for prosjektet, for å kunne vurdere når kontrollen bør gjennomføres.
- Pr. nr. 10340 Fjell 2020  
Trinn 1 – Egenrapportering og risikovurdering – gjennomført juli 2018  
Trinn 2 + 3 – Dokumentasjonsgjennomgang og stedlig kontroll – DEKF planlegger å gjennomføre kontroll 13.09.2018 (gjennomført).  
I tillegg skal Innkjøpsavdelingen v/Kemneren i Drammensregionen gjennomføre en uanmeldt stedlig kontroll. Innkjøpsavdelingen har mottatt fremdriftsplan for prosjektet, for å kunne vurdere når kontrollen bør gjennomføres.
- P.nr. 10353 Strømsø skole  
Trinn 1 – Egenrapportering og risikovurdering - gjennomført august 2018  
Trinn 2 + 3 – Dokumentasjonsgjennomgang og stedlig kontroll – DEKF planlegger å gjennomføre kontroll 25.09.2018.  
I tillegg har Innkjøpsavdelingen v/Kemneren i Drammensregionen gjennomført en uanmeldt stedlig kontroll. Innkjøpsavdelingen har mottatt fremdriftsplan for prosjektet, for å kunne vurdere når kontrollen bør gjennomføres.
- P.nr. 10349 Brandengen flerbrukshall  
Trinn 1 – Egenrapportering og risikovurdering - gjennomført juli 2018

Trinn 2 + 3 – Dokumentasjonsgjennomgang og stedlig kontroll – DEKF planlegger å gjennomføre kontroll primo oktober 2018.

I tillegg har Innkjøpsavdelingen v/Kemneren i Drammensregionen gjennomført en uanmeldt stedlig kontroll. Innkjøpsavdelingen har mottatt fremdriftsplan for prosjektet, for å kunne vurdere når kontrollen bør gjennomføres.

Kemneren i Drammensregionen har ikke meldt om avvik på prosjektene.

### **B. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen**

SHA kontroll på byggeplassene ivaretas av KU- SHA rollen. Det er SHA-koordinator som har ansvar for gjennomføring av kontroller. Kontroller gjøres løpende iht. SHA planene som gjelder for hver prosjekt.

#### Status

Det er blitt rapportert uønskede hendelser (RUH) på de fleste prosjekter, hvor respektive entreprenør umiddelbart har foretatt nødvendige korrigeringer. Ingen alvorlige hendelser er varslet i løpet av 2. tertial 2018.