

DRAMMEN EIENDOM KF

SAKSUTREDNING

Saknr.	10/17	Saksbeh.	Monika Pedersen
Jour.nr	16/1240		Drammen Eiendom KF
Mappe		Avgj.	Styret
Møtedato	13.02.2017		

SAK 10/17: FJELL SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Foreløpig

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Paul Røland
Daglig leder

Monika Pedersen
Prosjektansvarlig

Saksfremlegg

Nøkkelopplysninger	
Prosjektnavn	Fjell skole og flerbrukshall
Status	Reguleringsplan er ferdigbehandlet september 2016 Revidert investeringsramme bevilget i ØKP 2017
Økonomi (påløpt)	Ca. 4,8 mill. kr.
Investeringsramme	350 mill.kr (inkl. uteområde skole / hall), ekskl. inventar og utstyr 21 mill. kr. for torg og allmenning
Endringer siden forrige rapportering	
Planlegging gjennomføring	
<p>Riggplan for gjennomføring er utarbeidet av prosjektledelse. Det legges opp til etablering av midlertidige paviljonger for Fjell skole og ingen grensesnitt med skolens utearealer. Se vedlegg 1</p> <p>Det skal gjennomføres et dialogmøte for å presentere prosjektet for interesserte entreprenører. Formålet er å skape interesse for prosjektet og tilrettelegge for god gjennomføring av konkurransen. Dette er et «pilot»forsøk for DEKF. Entreprenørene vil også, hvis de ønsker, kunne gi tilbakemeldinger om konkurranseprosessen.</p> <p>Forhåndskonferanse med Byggesak skal gjennomføres 07.02.2017.</p>	

Fremdrift	
HMS/ SHA	Ingen hendelser.

/MP

Vedlegg
Riggplan for gjennomføring

Vedlegg 1

Riggplan utarbeidet av prosjektledelse
Omfatter flere faser



