



Status investeringsprosjekter P09

HU 26.januar 2022



Maskiner, inventar og utstyr

Prosjekt	Antatt beløp	Kommentar	Status
Løypemaskin Konnerud skianlegg	kr 3 000 000	Anskaffelse med anbud. Tilpasset WC anlegg. Gammel løypemaskin i innbytte	Er levert og i operativ drift
Ismaskin Øren kunstisbane	kr 1 600 000	Anskaffelse med anbud. Kravspesifikasjon tilpasset Øren kunstisbane med støyprobatikk. Erstatte leid maskin	Er levert og i operativ drift
Storskjerm Marienlyst stadion	kr 1 500 000	Anskaffelse av tekniske installasjon til Marienlyst stadion. Lyses ut på anbud. Oppfylle krav i leiekontrakt med SIF.	Litt forsinket leveranse. Monteres i februar
Digitalt søknadssystem	kr 1 000 000	For å sikre enkel søknadslevering og behandling av søkbare tilskudd.	Pågående prosess. Søke overført 2022
Diverse utskiftinger	kr 700 000	Diverse mindre utstyr og inventar som det er behov for å skifte ut. Buffer for endringer i antatt pris.	Gjennomføres med konkurranse mellom leverandører og gjøres fortløpende.
Eknesbadet basseng	kr 1 600 000	Basseng utskiftinger	Kostnadene tas av Drammen Eiendom i 2022



Oppgradering Anlegg, idrett og natur

Prosjekt	Antatt beløp	Kommentar	Status
Skifte kunstgress Konnerud stadion	kr 5 000 000	Rehabilitering av eksisterende kunstgressbane med undervarme. Inkludert tiltak for oppsamling av granulat. Det søkes spillemidler til prosjektet(ca. 1 mill.)	Prosjekt bestilt av Utbygging og infrastruktur i mars 2021. Gjennomføres sommeren 2022. Søkes overført kr 5 000 000 til 2022
Skifte sandfilteranlegg Eknesbadet	kr 2 200 000	Skifte ut eksisterende sandfiltertanker som er defekte/utslitt.	Leverert og montert juli/august 2021
Etablere utsiktstårn Nordbykollen	kr 1 000 000	Fullføring av planlagt og prosjektert tiltak fra friluftsløftet.	Overført fra 2020. Avlyste anbudskonkurransen juni 2021 grunnet for høye priser på tilbudene. Ny konkurranse ut sept 2021 Tilført kr 1 000 000 overført fra annet prosjekt. Planlagt byggestart vår 2022. Søkes overført til 2022
Andre mindre tiltak	kr 2 600 000	Diverse mindre oppgraderingstiltak natur og idrettsanlegg	Gjennomføres



Naturrestauring



Prosjekt	Beløp	Status
Skjøtselshogst myr ved Hvalsdammen	36 000	Gjennomført
Skjøtselshogst Myrsetervollene	170 000	Gjennomført
Bekjempelse av fremmede arter	-	Gjennomført. Samarbeide med Park
Etablering av blomsterenger	-	Gjennomført, men resultat ikke tilfredsstillende fra entreprenør, vurderes gjenopptatt
Dam Kjøstrudbekken	-	Ikke gjennomført, utsatt til 2022

